

आज मिति २०८१ साल असोज २३ गतेका दिन यस रास्कोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख तथा स्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारण समितिका संयोजक श्री धर्मराज शाही ज्युको अध्यक्षतामा तथा कार्यपालिका सदस्य, विषयगत समितिका संयोजक लगायत नगरपालिका अन्तर्गत बजेट कार्यान्वयन गर्ने शाखाका शाखा प्रमुख तथा अन्य सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको उपस्थितिमा आ.व २०८०/०८१ को बजेट कार्यान्वयन, समग्र वित्तीय प्रगति लगायतका विषयमा समिक्षा गरियो।


पद	नाम थर	हस्ताक्षर
नगर प्रमुख	श्री धर्मराज शाही	
नगर उप प्रमुख	श्री मनिराज बराल	
वडा अध्यक्ष	श्री उदयराम आचार्य	
वडा अध्यक्ष	श्री धुर्वराज सिम्खडा	
वडा अध्यक्ष	श्री राजेन्द्रनाथ योगी	
वडा अध्यक्ष	श्री दिनेश संज्याल	
वडा अध्यक्ष	श्री मन तिरुवा	
वडा अध्यक्ष	श्री कर्ण फर्साल	
वडा अध्यक्ष	श्री कपुर महतारा	
वडा अध्यक्ष	श्री मनिराज बराल	
वडा अध्यक्ष	श्री धन बहादुर धामी	
कार्यपालिका सदस्य	श्री भैरे तिरुवा	
"	श्री दंगली सार्की	
"	श्री तारा वि क	
"	श्री भैपुरा बम शाही	
"	श्री रत्ना देवी न्यौपाने	
"	श्री उमा योगी	
"	श्री पुनम बम शाही	
"	श्री गोविन्द्रा सुनार	
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	श्री जवान सिंह वम	

शास्त्रा प्रमुखहरू

१३.	रविकुमार शाही	शिक्षा अधिकृत
१४.	प्रभुमान-यापाने	शिक्षा संचालक
१५.	महाप्रसाद बराल	शिक्षा स्रोत व्यापकी
१६.	हरिशर बराल	स्वास्थ्य संचालक
१७.	प्रधानराज शाही	संयोजक
१८.	गणेश प्रसाद आचार्य	प्रशासन सहायक
१९.	अनिलकुमार शाही	कृषि शाखा
२०.	कुल प्रसाद-यापाने	पशु सेवा शाखा
२१.	हरिचन्द्र बराल	IT (शाखा)
२२.	धन व. वन	वडा सचिव वडा ई. १
२३.	उत्तम खड्का	" " " २.
२४.	लाल क. शाही	" " " ३.
२५.	प्रभु खड्काल	" " " ४/५
२६.	मानुष बराल	" " " ६

शरकोट नगरपालिकाको परिचय तथा भौगोलिक अवस्था


- साविक स्युना, सिपखाना र फुकोट गा.वि.स मिलाएर यस नगरपालिकाको स्थापना वि.सं. २०७३ साल फाल्गुण २७ गते भएको हो।
- यो नगरपालिका समुन्द्री सतहबाट लगभग १७७५ मिटरको उचाइमा रहेको र ५९.७३ वर्ग किलो मिटरमा फैलिएको छ।
- १९ डिग्री १४ मिनेट ३० सेकेण्ड डिग्री उत्तरी अक्षांश र ०८१ डिग्री ३८ मिनेट २३० सेकेण्ड पूर्वी देशान्तरमा अवस्थित रहेको छ।
- नगरपालिकाको पूर्वमा पचालझरना गाउँपालिका, पश्चिममा सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका, उत्तरमा बाजुरा जिल्ला र दक्षिणमा पचालझरना रहेका छन्।
- कुल ५९.७३ वर्ग कि.मि क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कुल जनसंख्या १७४२५ र ३२०० घरधुरी रहेका छन्।



समग्रमा वित्तीय प्रगति- ८४.७५%

वित्तीय प्रगती

वर्ग रकम	कुल रकम	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
चालु तर्फ	३४९९८२०००	३०४६८००००	८७.०६
भुँजीगत तर्फ	१५७१४१०००	१२५११८०००	७९.६२
कुल रकम	५० करोड ७१ लाख २४ हजार	४२ करोड ९७ लाख ९९ हजार	८४.७५



जवान सिंह वम
नि.प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत

कार्यालयको नाम: रास्कोट नगरपालिका, कालीकोट ।
कार्यक्रम: आ.व २०८०।०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन


मिति: २०८१।०६।२३

रास्कोट नगरपालिका आ.व २०८०।०८१ को वार्षिक कार्यक्रम योजनाहरू विवरण


क्र.स	विवरण	योजना संख्या	रकम
१	रु १ लाख भन्दा कमको योजना	०	०।००
२	रु १ लाख देखी ५ लाख सम्मका योजना	२०	५९४८७४८।२०
३	रु ५ लाख देखी १० लाख सम्मका योजना	४	२८९६९६९।९९
४	१० लाख देखी ५० लाख सम्मका योजना	२१	४१९७०३९३।६४
५	५० लाख भन्दा माथिका योजना	२	१००६३६३।२९
	जम्मा	४७	६०८७९७४९.२४


आ.व २०८०।०८१ को वार्षिक योजना विवरण

क्र.स.	कार्यक्रम योजनाको नाम	कुल बजेट	खर्च रकम	प्रगती प्रतिशत	कै
१	वडा कार्यलय भवन निर्माण क्रमागत (संघीय सरकार सम्पुरक)	७००००००	६७४७०९६	९६.०३	
२	केन्द्रबाट छनौट भएका नमुना विद्यालय तथा विशेष भवन निर्माण तथा पुर्बाधार व्यवस्थापन अनुदान	१०००००००	१०००००००	१००	
३	कालिझाल बाट रामपुर हुदै धोदे काढा आर सिसि सडक स्तरोन्नती	२००००००	१८०३५५०	९०.४	
४	खेलकुद पुर्बाधार निर्माण	१५०००००	१४२११००	९४	
५	रास्कोट नगरपालिका प्रशासनिक क्षमता विकास कार्यक्रम	१०००००००	८४८८५६०	८४.८८	
६	गुणस्तरीय शिक्षा कार्यक्रम (विशेष अनुदान)	५०००००	४४५७५०५	८९.१५	
७	वडा कार्यलय भवन निर्माण	९५०००००	३२५२५७२	३४.२४	
८	रास्कोट बृहत खानेपानी	९९०००००	३११२९७१	३१.४४	
९	पुन्नेपाटा देखी बलिखेत सम्म सिंचाई कुलो	१००००००	९९८१८१	९९.८१	
१०	बेसार प्रशोधन केन्द्र	३००००००	१९४०६७१	६४.६९	
११	आधुनिक माटाका भाँडा उद्योग	३००००००	२७९४६५९	९३.१६	
१२	पिगलादेवी आधारभूत विद्यालय भवन निर्माण रोजगार उपभोक्ता समिति रास्कोट न पा ९	५४११२९२	५०२२७२७.२१	९२.८	
१३	कालाशिल्ला मा वा देखी चाटेखोला सम्म पि सि सि बाटो निर्माण रोजगार उपभोक्ता समिति रा न पा ६ ५ ४	२४३१०१३	२४३१०१३	१००	
१४	सुन्दर आ वि फ्रिल्ड निर्माण रोजगार उपभोक्ता समिति रा न पा १	२४१८६०८	२३४८७०४	९७.१	
१५	कालशिल्ला मन्दिर निर्माण रोजगार उपभोक्ता समिति रा न पा ६	३७५१६९	३७००००	९८.६२	
१६	लालीगुराँस आ वि फ्रिल्ड निर्माण रोजगार उपभोक्ता समिति रा न पा २	३७१०२९	३७००००	९९.७२	
१७	चाणमुली आ वि फ्रिल्ड निर्माण रोजगार उपभोक्ता समिति रा न पा ५	१२४४८६७	११७८५८४	९४.९२	
१८	टनकपुर देखी गडेखात सम्म पि सि सि बाटो रा न पा १	१५०००००	१४६६८४१.८४	९७.७८	
१९	चुटिमूल देखि दलित टोल हुँदै देउल सम्म पि सि सि बाटो रा न पा २	१५०००००	१३८६३४०.९५	९२.४२	
२०	राबसेखोला धम्कोट हुँदै कुमालवाडा सिंचाई कुलो निर्माण रा न पा ३	१५०००००	१४५३१८४.१९	९६.८७	
२१	भुवाखोला देखी सिमनाथ मन्दिर सम्म गोरटो बाटो पि सि सि बाटो रा न पा ४	१५०००००	१४६३२४१.९५	९७.५४	


नि.प्रमुख प्रशासनिक अधिकृत

२२	डॉ. गाई देखि कुलो विजयपुर हुँदै चाटेखोला सम्म पि सि सि बाटो रा न पा ५	१५०००००	१४६४१९१.४९	९७.६१%
२३	धाकाडा देखी सिरुपाटा सम्म पि सि सि बाटो निर्माण रा न पा ६	१५०००००	१४६२३६०.२	९७.४९%
२४	बबलपाटा देखी दमायाडुडुगा सम्म पि सि सि बाटो रा न पा ७	१५०००००	१४६७७१६.६६	९७.८४%
२५	बाँधिपड देखि घोडा दाउनी सम्म सिँचाई कुलो निर्माण रा न पा ८	१५०००००	१४६५५९३	९९.७०%
२६	धोत्च देखी ताम्ती सम्म पि सि सि बाटो रा न पा ९	१५०००००	१२६८४२७.८४	८४.००%
२७	भिँडकुलो सिँचाई निर्माण आयोजना	७८५१५६६.२२	४७६८७६६.०४	६०.५३
२८	क्षेत्री सिँचाई कुलो निर्माण	२५९६३४७.६५	६८६२४४	२७.४४
२९	बाँधी सिँचाई कुलो निर्माण	८१५२४५८	४३४४६८२	५३.२९
३०	बडौमैला खानेपानी मर्मत उपभोक्ता समिति	३०००००	२७३२०२.३	९१.०६
३१	विमलटोल खानेपानी मर्मत उपभोक्ता समिति	२०००००	१९१२२१	९५.६१
३२	पञ्च आ वि तोली शौचालय तथा खानेपानी निर्माण उ स	२०००००	१५५१६२	७७.५८
३३	नाउने खोला सिँचाई कुलो मर्मत	१६८०११	१३२६६६	७८.९६
३४	राष्ट्रीय वाणिज्य भल्ट निर्माण	२०८३३५	१७०३९३	८१.७९
३५	तल्लो गौरिधारा खानेपानी मर्मत	२०००००	१७९८४५	८९.९२
३६	बडिमालिका देखि शम्भुनाथ सम्म सडक मर्मत	१८९०३९	१८६६३९	९८.७३
३७	वडा कार्यलय मर्मत	२५१२५०	१९८२६०	७८.९१
३८	रास्कोट नगर अस्पताल गेट निर्माण	३६२१९६	२८८०००	७९.५२
३९	स्युनाकोट सिँचाई कुलो मर्मत	४३२९०५	३४५६००	७९.८३
४०	बगाने खोला सिँचाई कुलो मर्मत	५०००००	४०१४९१	८०.३०
४१	सिम्ला रोड मर्मत उ.स.	४७२१६२	४०८४१७	८६.५०
४२	धवलपुरो मन्दिर मर्मत उपभोक्ता समिति	५०००००	४७९१६३	९५.८३
४३	वडाला मोड देखी वडा कार्यलय सम्म सडक मर्मत	५४२७०३	३८१८६४	७०.३६
४४	सानो विजयपुर देखी चाउरीमाले सम्म सडक मर्मत तथा निर्माण	११२८२५३	८९७२६३	७९.५३
४५	राता डुङ्गा देखी विकल्प स्मृती स्वास्थ्य सम्म र राक्से देखी श्री जनजागृती मा.वी.सम्म सडक मर्मत	४९६३७०	३९६९८१	७९.९८
४६	जेष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र रोड तथा फिल्ड निर्माण	३७५०००	३४९७०३	९३.२५
४७	क्षेत्री पर्यटकिय विश्रामस्थल	३००००००	२८४१७०४	९४.७२
	कुल रकम	११०८३८५९३	८७७१३०५७	७९.१४


 जवान सिंह बर्म
 नि.प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत



राजस्व तथा आन्तरिक स्रोत:

आयको अनुमान		हालसम्मको आम्दानी विवरण		कैफियत
शिर्षक	रकम	शिर्षक	रकम	
आन्तरिक स्रोत	१ करोड २५ लाख	वडागत रुपमा प्राप्त आय	१६४१०४९	
		रास्कोट अस्पताल बाट प्राप्त आय	४१,३२,२३२	
		नगरपालिकाको आय	३८२६४४२	
जम्मा		कुल राजस्व आम्दानी	९७,९९,७९५	७६.७९ प्रतिशत

- नगरपालिका आन्तरिक आयमा वृद्धि र पारदर्शी कायम गर्न सबै वडा कार्यालयहरु र अन्य सेवा प्रदायक निकायमा राजस्व पुर्णरूपमा अनलाईन गरिएको।

जवान सिंह तम

 नि.प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत



आ.ब.२०८०।०८१ को आय व्याय विवरण:

क्र.स	बजेट शिर्षक	विनियोजित बजेट	आम्दानी	खर्च	प्रतिशत
१	संघीय राजस्व बाँडफाँड	७,१६,२५,७००	६०७३४९९८	६०५७००००	८४.५६
२	संघीय सशर्त चालु	१८,४०,०५,५८२	१६८६०२८२२	१६४५२५,०००	८९.४९
३	संघीय सशर्त पुँजीगत	२,९०,००,०००	१६९२४३३४	१६८७४०००	८०.३५
४	संघीय समानीकरण अनुदान	९,८२,००,०००	९९३२६००	९,९३,२६,००	९३
५	संघीय सम्पुरक	७०,००,०००	६७४७०९६	६७४७०९६	८९.९५
६	संघीय विशेष अनुदान	१,५०,००,०००	११९४६०६५	११९४६०६५	७९.६४

5

आ.ब.२०८०।०८१ को आय व्याय विवरण:

क्र.स.	बजेट शिर्षक	विनियोजित बजेट	आम्दानी	खर्च	प्रतिशत
७	प्रदेश राजस्व बाँडफाँड	८,८०,४६०	८,८०,४६०	८,८०,४६०	१००
८	प्रदेश सशर्त अनुदान	१,७९,२३,०००	१,७९,९९,४००	१७९९९४००	९५.९६
९	प्रदेश समानीकरण	१,९३,८७,०००	१,९३,८७,०००	१,९०,३१,०००	९६.८७
१०	प्रदेश विशेष अनुदान	५०,००,०००	४७,३५,३३०	४७,३५,३३०	९४.७०
११	प्रदेश सम्पुरक अनुदान	१,९४,००,०००	६३६५५४३	६३६५५४३	३२.८१
१२	आन्तरिक स्रोत	१,२५,००,०००	९७,२५,०००	९६,८०,०००	
१३	युनिसेफ	१,२१,००,०००	४०४७०२०	३९४७०००	३२.६१
१४	स्थानीय पुर्वाधार सहयोग कार्यक्रम(LISP)	१,६७,८९,३३४	१,६७,८९,३३४	१,६७,८९,३३४	१००
	जम्मा				

6

जवान सिंह वम
नि.प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत

२०८०/०८१ मा रास्कोट नगरपालिकामा सञ्चालित योजनाहरु

संघीय सरकार योजना तथा कार्यक्रम

क्र.स.	योजनाहरुको नाम	विनियोजित रकम	खर्च रकम	प्रगती प्रतिशत
१	वडा कार्यलय भवन निर्माण क्रमागत (संघीय सरकार समपुरक)	७०,००,०००	६७४७०९६	९६.०३
२	केन्द्रबाट छनौट भएका नमुना विद्यालय तथा विशेष भवन निर्माण तथा पुर्बाधार व्यवस्थापन अनुदान	१,००,००,०००	१०००००००	१००
३	कालिझाल बाट रामपुर हुदै घोदे काढा आर सिसि सडक स्तरोन्नती	२०,००,०००	१८०३५५०	९०.४
४	खेलकुद पुर्बाधार निर्माण	१५,००,०००	१४२११००	९४
५	रास्कोट नगरपालिका प्रशासनिक क्षमता विकास कार्यक्रम(विशेष अनुदान)	१,००,००,०००	८४८८५६०	८४.८८
६	गुणस्तरीय शिक्षा कार्यक्रम (विशेष अनुदान)	५०,००,०००	४४५७५०५	८९.१५
	जम्मा	३५५०००००	३१२९१७८२९	९२.७२

२०८०/०८१ मा रास्कोट नगरपालिकामा सञ्चालित योजनाहरु

प्रदेश सरकार

क्र.स.	योजनाहरुको नाम	विनियोजित	खर्च रकम	प्रगती प्रतिशत
१	वडा कार्यलय भवन निर्माण	९५,००,०००	३२५२५७२	३४.२४
२	रास्कोट बृहत खानेपानी	९९,००,०००	३११२९७१	३१.४४
३	पुन्नेपाटा देखी बलिखेत सम्म सिंचाई कुलो	१०,००,०००	९९८१८१	९९.८१
४	बेसार प्रशोधन केन्द्र	२०,००,०००	१९४०६७१	९९.८२
५	आधुनिक माटाका भाँडा उद्योग	३०,००,०००	२७९४६५९	९३.१६
	जम्मा रकम	२५४०००००	१२०९९०५४	४७.६३

जवान सिंह बर्म
नि.प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत

२०८०/०८१ मा रास्कोट नगरपालिकामा सञ्चालित योजनाहरू

रास्कोट नगरपालिका वित्तीय समानिकरण

क्र.स	आयोजनाको नाम	कुल बजेट	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
१	नाउने खोला सिंचाई कुलो मर्मत	१६८०११	१३२६६६	७८.९६
२	राष्ट्रीय बाणिज्य भट्ट निर्माण	२०८३३५	१७०३९३	८१.७९
३	तल्लो गैरिधारा खानेपानी मर्मत	२०००००	१७९८४५	८९.९२
४	बडिमालिका देखि शम्भुनाथ सम्म सडक मर्मत	१८९०३९	१८६६३९	९८.७३
५	बडा कार्यालय मर्मत	२५१२५०	१९८२६०	७८.९१
६	रास्कोट नगर अस्पताल गेट निर्माण	३६२१९६	२८८०००	७९.५२
७	स्युनाकोट सिंचाई कुलो मर्मत	४३२९०५	३४५६००	७९.८३
८	बगाने खोला सिंचाई कुलो मर्मत	५०००००	४०१४९१	८०.३०

11

२०८०/०८१ मा रास्कोट नगरपालिकामा सञ्चालित योजनाहरू

रास्कोट नगरपालिका वित्तीय समानिकरण र अन्य निकाय

क्र.स	आयोजनाको नाम	कुल बजेट	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत
१	सिपना रोड मर्मत उ.स.	४७२१६२	४०८४१७	८६.५०
२	धवलपुरी मन्दिर मर्मत उभोत्ता समिति	५०००००	४७९१६३	९५.८३
३	मड्डाला मोड देखी बडा कार्यालय सम्म सडक मर्मत	५४२७०३	३८९८६४	७१.३३
४	मानो विजयपुर देखी चाउरीमाले सम्म सडक मर्मत तथा निर्माण	११२८२५३	८९७२६३	७९.५३
५	काला दुर्गा देखी विकल्प स्मृती स्मारक सम्म र राससे देखी श्री जनजागृती मा.वी.सम्म सडक मर्मत	४९६३७०	३९६९८९	७९.९८
६	बैठ नागरिक मिलन केन्द्र रोड तथा फिर्द निर्माण	३७५०००	३४९७०३	९३.२४
७	शैतडी पर्यटकिय विश्रामस्थल	३००००००	२८४९७०४	९४.७२
	जम्मा रकम	८८२६२२४	७६५७९८८	८६.७६

12

जवान सिंह वम
नि.प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत



२०८०/०८१ मा रास्कोट नगरपालिकामा सञ्चालित योजनाहरू



RASKOT
MUNICIPALITY

प्रधानमन्त्रीरोजगार तथा नगरपालिकाको साझेदारीमा सञ्चालीत आयोजनाहरू

क्र.सं.	आयोजनाको नाम	कुल बजेट	खर्च रकम	खर्च प्रतिशत	प्रत्यक्ष रोजगारी संख्या
१	पिगलादेवी आधारभूत विद्यालय भवन निर्माण रोजगार उपभोक्ता समिति रास्कोट न पा ९	५४११२२२	५०२२७२७.२१	९२.८	२२ जना
२	कालाशिल्ला मा वा देखी चाटेखोला सम्म पि सि बाटो निर्माण रोजगार उपभोक्ता समिति रा न पा ६ ५ ४	२४३१०१३	२४३१०१३	९५.८८	२२ जना
३	सुन्दर आ वि फ्लड निर्माण रोजगार उपभोक्ता समिति रा न पा १	२४९८६०८	२३४८७०४	९७.१०	२२ जना
४	कालाशिल्ला मन्दिर निर्माण रोजगार उपभोक्ता समिति रा न पा ६	३७५१६९	३७००००	९८.६२	५ जना
५	हालीगुरीस आ वि फ्लड निर्माण रोजगार उपभोक्ता समिति रा न पा २	३७१०२९	३७००००	९९.७२	५ जना
६	चारमुली आ वि फ्लड निर्माण रोजगार उपभोक्ता समिति रा न पा ५	१२५४८६७	११७८५८४	९३.९२	१६ जना
	जम्मा	१२१६१९७८	११६२१०२८	९५.५५	

13



२०८०/०८१ मा रास्कोट नगरपालिकामा सञ्चालित योजनाहरू



RASKOT
MUNICIPALITY

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

क्र.सं.	आयोजनाहरूको विवरण	रकम रु मा	भुक्तानी रकम	कार्य प्रगति विवरण (प्रतिशत)	कैफियत
१	टनकपुर देखी गडेखात सम्म पि सि बाटो रा न पा १	रु १५०००००/-	१४६६८४१/८४	९७.७८	२५ जना
२	चुडिमूल देखि दलित टोल हुँदै देउल सम्म पि सि बाटो रा न पा २	रु १५०००००/-	१३८६३४०/९५	९२.४२	३२ जना
३	राक्सोखोला धम्कोट हुँदै कुमालवाडा सिँचाई कुलो निर्माण रा न पा ३	रु १५०००००/-	१४५३१८४/९९	९६.८७	२८ जना
४	भुवाखोला देखी सिमनाथ मन्दिर सम्म गोरेटो बाटो पि सि बाटो रा न पा ४	रु १५०००००/-	१४६३२४१/९५	९७.५४	२५ जना

14

जवान सिंह बम
नि.प्रमुख प्रशासिक अधिकृत

२०८०/०८१ मा रास्कोट नगरपालिकामा सञ्चालित योजनाहरु

मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

क्र.सं.	आयोजनाहरुको विवरण	रकम रु मा	भुक्तानी रकम	कार्य प्रगति विवरण (प्रतिशत)	कैफियत
५	डाँडा गाउँ देखि डुलो विजयपुर हुँदै चाटेखोला सम्म पि सि सि बाटो रा न पा ५	रु १५०००००/-	१४६४१९१/४९	९७.६१%	३२ जना
६	शावाडा देखी सिरुपाटा सम्म पि सि सि बाटो निर्माण रा न पा ६	रु १५०००००/-	१४६२३६०/२	९७.४९%	३०
७	बयलपाटा देखी दमायाडुङ्गा सम्म पि सि सि बाटो रा न पा ७	रु १५०००००/-	१४६७७१६/६६	९७.८४%	३०
८	बाँखीघट्ट देखि घोडा दाउनी सम्म सिँचाई कुलो निर्माण रा न पा ८	रु १५०००००/-	१४६५५९३	९९.७०%	३५
९	थोल्म देखी ताम्ती सम्म पि सि सि बाटो रा न पा ९	रु १५०००००/-	१२६८४२७/८४	८४%	३०
	जम्मा	१३५०००००	१२८९६०६०.२५	९५.५२	२७४ जना

15

२०८०/०८१ मा रास्कोट नगरपालिकामा सञ्चालित योजनाहरु

LISP संग साझेदार

क्र.सं.	आयोजनाहरुको विवरण	रकम रु मा	भुक्तानी रकम	कार्य प्रगति विवरण (प्रतिशत)	कैफियत
१	भिँडकुलो सिँचाई निर्माण आयोजना	७८५१५८६.२२	७५७९९२१	९६.५४	
२	क्षेत्तडी सिँचाई कुलो निर्माण	८०९६३४७	७६४५३८०.४	९४.४३	
३	बाँखी सिँचाई कुलो निर्माण	८१५२४५८	७८२९४६८.२०	९५.९४	
	जम्मा रकम	२४२०००००	२३०४६७६९	९५.६३	

16

(Signature)
जवान सिंह बम
नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

7

२०८०/०८१ मा रास्कोट नगरपालिकामा सञ्चालित योजनाहरु

युनिसेफ संग साझेदारी

क्र.सं.	आयोजनाहरुको विवरण	रकम रु मा	भुक्तानी रकम	कार्य प्रगति विवरण (प्रतिशत)	कैफियत
१	बड्ढीमैला खानेपानी मर्मत उपभोक्ता समिति	३०००००	२७३२०२.३	९१.०६	
२	विमलटोल खानेपानी मर्मत उपभोक्ता समिति	२०००००	१९१२२१	९५.६१	
३	भुञ्ज आ वि तोली शौचालय तथा खानेपानी निर्माण उ स	२०००००	१५५१६२	७७.५८	
	जम्मा रकम	७०००००	६१९५८५	८८.५१	

मुख्य नविनतम् कार्यक्रमहरुको प्रगतिहरु

वार्षिक कार्य योजना निर्माण

✓ वार्षिक कार्य योजना सहितको भित्तिपात्रो तयार गरि कार्ययोजना अनुसार प्रशासनिक कार्यहरु सञ्चालनमा रहेको

रास्कोट नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय

जारी मिति: २०८३/०५/२३

जेशेठ २०८१

आइत	सोम	मंगल	बुध	बिही	शुक्र	शनि
SUN	MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT
६	७	८	९	१०	११	१२
१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९
२०	२१	२२	२३	२४	२५	२६
२७	२८	२९	३०	३१		

18

जवान सिंह वस
नि.प्रमुख प्रशासिक अधिकृत



मुख्य नविनतम् कार्यक्रमहरुको प्रगतिहरु



हेलो मेयर कार्यक्रम

- ✓ सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउन सोधपुछ कक्ष स्थापना गुनासो सुनुवाईका लागि टोल फ्रि नं १६६००८७४४०४४ सञ्चालन रहेको।
- ✓ गुनासो सुनाई कार्यलाई कार्यन्वयन गर्न हटलाइन सेवा सुचारु गरी "हेलो मेयर कार्यक्रम" सञ्चालन मार्फत ३२०० जनाको गुनासो फर्च्यौट गरिएको।
- ✓ सेवा प्रवाहका लागि वेबसाइट, फेसबुक, मोबाइल एप्स, यस एम एस अलटको व्यवस्थापन गरी सूचना प्रवाह गरिएको।



19



मुख्य नविनतम् कार्यक्रमहरुको प्रगतिहरु



पहिचान सहितको लोगो

- ✓ रास्कोट नगरपालिकाले आफ्नै पहिचान सहितको लोगो नगर सभाबाट पारित गरि सञ्चालनमा ल्याएको।



20

जवान सिंह बम
नि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

मुख्य नविनतम् कार्यक्रमहरुको प्रगतिहरु

१५ शैयाको हस्पिटल निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा

रास्कोट नगरपालिकाको बयलपाटामा निर्माण भईरहेको १५ शैयाको सुविधा सम्पन्न हस्पिटल निर्माणको कार्य अन्तिम चरण पुगेको।



23

मुख्य नविनतम् कार्यक्रमहरुको प्रगतिहरु

मेयर हेल्थकेयर कार्यक्रम सञ्चालन

“भरोसा होस नगर माथी, गाउँ घरमा स्वास्थ्य कर्मी साथी” भन्ने कथनलाई सार्थक बनाउदै रास्कोट नगरपालिकाको मेयर हेल्थ केयर कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७९ अनुसार प्रत्येक महिनाको एक पटक एक वडामा जेष्ठ नागरिक, सिमान्तकृत समुदायहरु, गर्भवति महिलाहरु, एकल महिलाहरु, एक पटक वडा तथा टोलहरुमा चिकित्सकहरु द्वारा सेवा प्रवाह गरिएको।

हाल सम्म १६ पटक वडा तथा टोलहरुमा चिकित्सकहरुको माध्यमबाट २६४४ जना भन्दा बढी सेवाग्राहीहरु लाभान्वित भएका।



24

जवान सिंह दम्
नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

मुख्य नविनतम् कार्यक्रमहरुको प्रगतिहरु

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक स्थापना

रास्कोटका नागरिकहरुको बैङ्किंग सेवाको पहुँच थप विस्तार गर्न नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको स्थापना भइ वित्तीय सेवा प्रवाह र कृषि कर्जा, बिपन्न कर्जा द्वारा उद्यमशीलतामा थप टेवा पुगेको।



25

मुख्य नविनतम् कार्यक्रमहरुको प्रगतिहरु

इलाका प्रशासन कार्यालय

- कालीकोट जिल्ला प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र (ख) का नागरिकहरुको सेवा प्रवाहलाई ध्यान दिदै रास्कोट नगरपालिकामा इलाका प्रशासन कार्यालय स्थापनाको प्रकृया सुरु भएको।



26

जवान सिंह वम
नि.प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत

मुख्य नविनतम् कार्यक्रमहरुको प्रगतिहरु

भूमि वर्गिकरण र अतिक्रमित सार्वजनिक जग्गाहरुको अभिलेखिकरण कार्य

भु - उपयोग मिति २०७९ बनाइ रास्कोट नगरपालिकाको भूमिको वर्गिकरण गरि सम्बन्धीत निकायमा पेश गरि कार्यन्वयनमा आएको ।

• **लेकबस्तिको अतिक्रमित जमिन नाँप जाँच ।**

- मिति २०८० साल फागुन १७ गते देखि चैत्र ७ गते सम्म रास्कोट नगरपालिकाको वडा नं १, २, ३ र ४ मा पर्ने काशिगाँउ, सिट्टि, बिशालि, गडलकोट, जौरास र घडेनिमा अतिक्रमण गरि भोगचलन गरेको सार्वजनिक सरकारी जग्गाको नक्सा सहित विवरण तयार ।
- जम्मा ३०७ वटा कित्ता सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरि भोगचलन रहेको ।
- अतिक्रमित सार्वजनीक जमिन भोगचलन गरेका व्यक्तिहरुलाई करको दायरामा ल्याउन वार्षिक रुपले प्रति वर्ग मि. रु.१(एक) का दरले प्रकृया सुरु गरिएको ।
- भोगचलन भए बमोजिम नापि भएको जम्मा क्षेत्रफल ११,५५,४६०.९२ वर्ग मिटर ।
- नापीको नियन्त्रण विन्दु खोजि तथा थप नया नियन्त्रण विन्दु स्थापना गरिएको ।

27

मुख्य नविनतम् कार्यक्रमहरुको प्रगतिहरु

नगरपालिकाका सार्वजनिक क्षेत्रहरु व्यवस्थित

रास्कोट नगरपालिकाको लेकाली भेगमा रहेको सार्वजनिक अतिक्रमित जग्गाहरुको अभिलेखिकरण कार्य ।

28


जवान सिंह रास
 नि.प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

मुख्य नविनतम् कार्यक्रमहरुको प्रगतिहरु

सामाजिक सुरक्षा भत्ता घर आँगनमा वितरण

रास्कोट नगरपालिकाको सहजिकरणमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र ग्लोबल आई एम ई बैंक सहजिकरणमा ६८ वर्ष भन्दा माथिका जेष्ठ नागरिकहरु र पुर्ण अपाङ्गता भएका लाभग्राहीहरुलाई एक किस्तामा ६२१ जनालाई घर आँगनमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण ।

राष्ट्रिय परिचय पत्रको डाटा संकलन भइ परिचय पत्र जारी गर्ने प्रक्रियामा रहेको ।



29

मुख्य नविनतम् कार्यक्रमहरुको प्रगतिहरु

उप-प्रमुख सशक्तिकरण(लक्षित वर्ग) कार्यक्रम सञ्चालन

रास्कोट नगरपालिकाका सम्पुर्ण लक्षित वर्गका कार्यक्रम अनुसार कार्यान्वयनमा ल्याएको ।



30

जवान सिंह बम
नि.प्रमुख प्रशासिक सचिव

मुख्य नविनतम् कार्यक्रमहरुको प्रगतिहरु

एक घर एक धारा कार्यक्रम

स्वच्छ खानेपानीको पहुँचमा विस्तार गरी १८८५ धारा निर्माण सम्पन्न र ५ वटा योजनामा ४५२ घर धुरीमा एक घर एक धारा निर्माणधिन अवस्थामा रहेको ।



31

मुख्य नविनतम् कार्यक्रमहरुको प्रगतिहरु

एक घर एक ओखरको बोट

रास्कोट नगरपालिकालाई ओखर हबको रूपमा विकास गर्न र ओखर खेतिलाई प्रवर्द्धन गर्न ३२०० घरधुरीलाई ओखरबोट वितरण गरिएको र ओखर पकेट संचालन गर्न रास्कोट नगरपालिका ९ मा विभिन्न कृषक समुह तथा फर्महरुलाई आवश्यक तालिम प्रदान गरिएको ।



जवान सिंह दम
नि.प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत